

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE METEPEC
 UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ABBREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISMUN
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT
 NOMBRE: ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CORREO ELECTRÓNICO: gibran-ic_asg@hotmail.com
 TELÉFONO(S): 771 151 9112

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

XXI

MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL				EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO				
1	HID25002528474	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, SEGUNDA SECCION, METEPEC, HIDALGO.	2025/FAISM035001	MUNICIPIO DE METEPEC	1,318,500.00	1,318,500.00	1,318,500.00	1,318,500.00	1,318,500.00	1,318,500.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
2	HID250302569840	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES CENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE METEPEC HIDALGO.	2025/FAISM035002	MUNICIPIO DE METEPEC	561,400.00	561,400.00	561,400.00	561,400.00	561,400.00	561,400.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
3	HID250302569839	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE NOPALILLO, MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO.	2025/FAISM035003	MUNICIPIO DE METEPEC	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
4	HID250302569845	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO	2025/FAISM035004	MUNICIPIO DE METEPEC	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
5	HID250302569847	MODERNIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE APULCO, METEPEC HGO.	2025/FAISM035005	MUNICIPIO DE METEPEC	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
6	HID250302569846	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DE LAMLOCALIDAD DE METEPEC, MUNICIPIO DE METEPEC HIDALGO.	2025/FAISM035006	MUNICIPIO DE METEPEC	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
7	HID250302569848	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLORES, MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO.	2025/FAISM035007	MUNICIPIO DE METEPEC	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
8	HID250302569849	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, METEPEC, HIDALGO.	2025/FAISM035008	MUNICIPIO DE METEPEC	317,000.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
9	HID250302569842	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO.	2025/FAISM035009	MUNICIPIO DE METEPEC	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
10	HID250402607911	REHABILITACION DE LINEA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALLOS, METEPEC HGO.	2025/FAISM035010	MUNICIPIO DE METEPEC	606,000.00	606,000.00	606,000.00	606,000.00	606,000.00	606,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
11	HID250302569841	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE PEÑA COLORADA, METEPEC HIDALGO.	2025/FAISM035011	MUNICIPIO DE METEPEC	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
12	HID250302569844	REHABILITACION DELINEA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, METEPEC HGO.	2025/FAISM035012	MUNICIPIO DE METEPEC	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	100.00%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
13	HID250402607913	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA BOMBA, METEPEC HGO.	2025/FAISM035013	MUNICIPIO DE METEPEC	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	OBRA EN PROCESO DE TERMINO FISICAMENTE UNICAMENTE PAGO DEL 30% ANTECIPO
14	HID250402607914	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CASCO, METEPEC HGO.	2025/FAISM035014	MUNICIPIO DE METEPEC	384,520.00	384,520.00	384,520.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	OBRA EN PROCESO DE TERMINO FISICAMENTE UNICAMENTE PAGO DEL 30% ANTECIPO
15	HID250402607915	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO CARRTERO METEPEC - AGUA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALMILLAS, MUNICIPIO DE METEPEC, HIDALGO.	2025/FAISM035015	MUNICIPIO DE METEPEC	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	OBRA EN PROCESO DE TERMINO FISICAMENTE UNICAMENTE PAGO DEL 30% ANTECIPO
16	HID250402607912	Construcción de Dren Pluvial en la Localidad de Acozul Cebolletas, Municipio de Metepec, Hidalgo.	2025/FAISM035016	MUNICIPIO DE METEPEC	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	OBRA EN PROCESO DE TERMINO FISICAMENTE UNICAMENTE PAGO DEL 30% ANTECIPO
17	HID250302569843	Construcción de un Aula Didáctica, Estructura Regional (Zona Sísmica C y D) 6.0x5.30 Mts. Preescolar Comunitario Mario Moreno Reyes, con C.C.T. 13KIN2013L, perteneciente a la Col. Nva. Ex Hacienda Apulco,	2025/FAISM035017	MUNICIPIO DE METEPEC	520,400.00	520,400.00	520,400.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	OBRA EN PROCESO DE TERMINO FISICAMENTE UNICAMENTE PAGO DEL 30% ANTECIPO
18	HID250402607910	Construcción de Puente Vehicular en la Comunidad de Bomba	2025/FAISM035018	MUNICIPIO DE METEPEC	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	OBRA EN PROCESO DE TERMINO FISICAMENTE UNICAMENTE PAGO DEL 30% ANTECIPO
TOTAL					\$ 11,214,820.00	\$ 11,214,820.00	\$ 11,214,820.00	\$ 8,180,900.00	\$ 8,180,900.00	\$ 8,180,900.00		

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y/O ESTATALES ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FONDOS Y/O ESTATALES SUBESTIMALES POR OBRA, NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTA PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
 ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ
 ING. FREDY GÓMEZ FRANCO
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
 C. JUAN ANTONIO FRANCO ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



FEG

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
EJERCICIO DEL GASTO



ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE METEPEC
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISMUN
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT
NOMBRE: ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CORREO ELECTRÓNICO: gibran-ic_asg@hotmail.com
TELÉFONO(S): 771 151 9112

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:

N°	TIPO DE GASTO	PARTIDA GÉNÉRICA	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES
1	2	612	MUNICIPIO DE METEPEC	700,000.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	614	MUNICIPIO DE METEPEC	10,440,820.00	10,694,420.00	10,694,420.00	10,694,420.00	8,180,900.00	8,180,900.00	8,180,900.00	SEANEXA A ESTA PARTIDA \$74,000.00 CORRESPONDIENTES A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA PRODUCTIVA FAISM 2025
TOTAL				\$ 11,140,820.00	\$ 11,214,820.00	\$ 11,214,820.00	\$ 11,214,820.00	\$ 8,180,900.00	\$ 8,180,900.00	\$ 8,180,900.00	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
L.C. GABRIEL GOMEZ FRANCO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
C. JUAN ANTONIO FRANCO GORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL